Dossiê da emenda Pix 202640870002

Plano de ação 09032026-089729 - gerado em 23/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 195 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Carlos Viana
Beneficiário	MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS (MG)
Município / IBGE	Josenópolis / 3136579
População (IBGE)	3511
Valor previsto	R$ 398.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 398.000,00
Valor repassado	R$ 398.000,00
Primeiro pagamento	2026-05-12
Objeto declarado	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202640870002 de Carlos Viana

2026-05-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-05-12

2026-05-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 398.000,00: 2026OB001928

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-07-02 - R$ 320.000,00 - confiança 80% (não conta como evidência; método: cache)

Execução de pavimentação em bloquete sextavado em diversas ruas no município
de Josenópolis/MG.

Fornecedor: CONSTRUTORA ENGEARTE LT (01058206000135)

Análise: O documento não corresponde ao objeto declarado na emenda. A emenda descreve pavimentação asfáltica da Av. Gumercino José Pestana, enquanto o contrato trata de pavimentação em bloquete sextavado em diversas ruas do município, com material e escopo diferentes e sem menção à avenida. O valor do contrato (R$ 320.000,00) também difere do valor repassado (R$ 398.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato seja o uso do recurso da emenda; isso pode indicar apenas outra contratação municipal, o que não permite concluir irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01612503000180/2026/1

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/89729/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/89729/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/89729/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202640870002

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.