Dossiê da emenda Pix 202644780004

Plano de ação 09032026-089926 - gerado em 23/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 75%; contratos somam 101% do repassado). Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Silvye Alves
Beneficiário	MUNICIPIO DE GOIANIRA (GO)
Município / IBGE	Goianira / 5208806
População (IBGE)	84170
Valor previsto	R$ 995.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 995.000,00
Valor repassado	R$ 995.000,00
Primeiro pagamento	2026-05-12
Objeto declarado	Pavimentação em vias urbanas (Setor Los Angeles) no Município de Goianira/Go

Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202644780004 de Silvye Alves

2026-05-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-05-12

2026-05-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 995.000,00: 2026OB003549

2026-08-19 Contrato - R$ 1.004.698,30: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Obra de Recapeamento asfáltico de Ruas no Setor Los Angeles no município de Goianira.
https://pncp.gov.br/app/contratos/01291707000167/2026/51

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-08-26 - R$ 1.004.698,30 - confiança 75% (conta como evidência; método: cache)

Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Obra de Recapeamento asfáltico de Ruas no Setor Los Angeles no município de Goianira.

Fornecedor: VIA INDUSTRIA DE ASFALTOS LTDA (60215087000146)

Análise: O objeto do contrato (recapeamento asfáltico de ruas no Setor Los Angeles, Goianira) é compatível com a pavimentação em vias urbanas do Setor Los Angeles declarada na emenda, pois o recapeamento é uma forma de pavimentação e a localidade coincide. O valor do contrato (R$ 1.004.698,30) difere do valor repassado (R$ 995.000,00) em cerca de 1%, diferença coerente com a análise. O documento não informa CNPJ do fornecedor. Não há evidência, nas fontes consultadas, de irregularidade; a correspondência é indicativa e depende de verificação do vínculo entre o contrato e os recursos da emenda.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01291707000167/2026/51

[pncp_contratacao] 2026-11-18 - R$ 1.303.999,92 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

[Portal de Compras Públicas] - Locação - Licença de Uso de Software de Gestão Pública, Sistematizado em Ambiente 100% WEB, com Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, para atender as necessidades dos Fundos e Secretarias Municipais de Goianira- GO.

Análise: O objeto da emenda é pavimentação em vias urbanas (Setor Los Angeles) no Município de Goianira/GO, enquanto o documento trata de locação de licença de software de gestão pública com hospedagem em data center. Não há correspondência de objeto ou meta. O valor do documento (R$ 1.303.999,92) também difere do valor repassado (R$ 995.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este documento se refira ao uso do recurso da emenda.

https://pncp.gov.br/app/editais/01291707000167/2026/93

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/89926/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/89926/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/89926/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202644780004

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.