Dossiê da emenda Pix 202692060004

Plano de ação 09032026-089990 - gerado em 24/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 195 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Jorge Kajuru
Beneficiário	MUNICIPIO DE ANICUNS (GO)
Município / IBGE	Anicuns / 5201306
População (IBGE)	18172
Valor previsto	R$ 995.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 995.000,00
Valor repassado	R$ 995.000,00
Primeiro pagamento	2026-05-12
Objeto declarado	Reforma externa do ginásio de Esportes municipal, contemplando intervenções na área externa, incluindo execução de cercamento, implantação de estacionamento e sistema de drenagem, visando melhoria da infraestrutura, segurança e acessibilidade do espaço.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202692060004 de Jorge Kajuru

2026-05-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-05-12

2026-05-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 995.000,00: 2026OB003759

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-06-25 - R$ 210.342,19 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

construção do cercamento do campo São Domingos.

Fornecedor: 2D&B SOLUÇOES INTEGRADAS (34174740000166)

Análise: Sem evidência de correspondência com a emenda nas fontes consultadas. O documento trata de cercamento de campo (São Domingos), enquanto a emenda declara reforma externa de ginásio de esportes municipal, com cercamento, estacionamento e drenagem. Há sobreposição apenas parcial (cercamento) e o valor do documento (R$ 210.342,19) é bem inferior ao valor repassado (R$ 995.000,00). Não é possível confirmar pelo texto que o contrato use recurso desta emenda; o documento não deve contar como evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/02262368000153/2026/130

[pncp_contrato] 2026-09-29 - R$ 710.000,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

SOLICITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO GLOBAL DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FLOR DE MAIO, VILA RIO DOS BOIS, MUNICIPIO DE ANICUNS-GO EMENDA FEDERAL 202692060004

Fornecedor: LEVEL TRES CONSTRUCOES LTDA (64824958000180)

Análise: Indício de divergência entre o objeto declarado e o documento: a emenda descreve reforma externa do ginásio (cercamento, estacionamento e sistema de drenagem), enquanto o contrato trata de ampliação do ginásio, sem menção a esses itens nas fontes consultadas. O valor do documento (R$ 710.000,00) também difere do valor repassado (R$ 995.000,00). Há coincidência de local (ginásio municipal) e de referência à emenda federal 202692060004, mas a confiança é baixa, portanto o documento não deve ser tomado como evidência de correspondência. Sem evidência, nas fontes consultadas, de que o recurso tenha sido aplicado no objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/02262368000153/2026/217

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/89990/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/89990/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/89990/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202692060004

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.