Dossiê da emenda Pix 202644570006

Plano de ação 09032026-093472 - gerado em 23/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 85%; contratos somam 109% do repassado). Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Renilce Nicodemos
Beneficiário	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM (PA)
Município / IBGE	São Domingos do Capim / 1507201
População (IBGE)	32655
Valor previsto	R$ 895.500,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 895.500,00
Valor repassado	R$ 895.500,00
Primeiro pagamento	2026-05-12
Objeto declarado	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA URBANA NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202644570006 de Renilce Nicodemos

2026-05-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-05-12

2026-05-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 895.500,00: 2026OB003432

2026-08-27 Contrato - R$ 978.403,37: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS - CONFORME TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PLANO DE AÇÃO: 09032026-093472 / 2026 - FIRMADO ENTRE O GOVERNO
https://pncp.gov.br/app/contratos/05193115000163/2026/4

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-09-17 - R$ 978.403,37 - confiança 85% (conta como evidência; método: ia)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS - CONFORME TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PLANO DE AÇÃO: 09032026-093472 / 2026 - FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES, ANEXOS, ENCARTES E INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES

Fornecedor: AVANCA BRASIL CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA (63011633000115)

Análise: O objeto do contrato (serviços de pavimentação asfáltica de vias, conforme transferência especial, firmado entre o Governo Federal e o Município de São Domingos do Capim/PA) é compatível com o objeto declarado da emenda (pavimentação asfáltica urbana no município de São Domingos do Capim/PA). O valor do contrato (R$ 978.403,37) é superior ao valor repassado (R$ 895.500,00) em cerca de 9%, diferença que não é explicada no texto recebido e que pode ter outras causas, como contrapartida ou aditivos; trata-se de indício a ser verificado, sem evidência de irregularidade nas fontes consultadas. O CNPJ do fornecedor não consta do documento fornecido.
https://pncp.gov.br/app/contratos/05193115000163/2026/4

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/93472/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/93472/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/93472/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202644570006

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes

consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.