Dossiê da emenda Pix 202623560001

Plano de ação 09032026-094652 - gerado em 25/11/2026

AZUL - Sem evidência localizada

Sem evidência localizada: pago há 196 dias e nenhum contrato ou contratação compatível encontrado nas fontes consultadas (PNCP, TCE-SP). Não há sinal contrário à execução (contabilidade do ente ou relatório final); a ausência do documento, sozinha, não é indício de problema. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Arnaldo Jardim
Beneficiário	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO (SP)
Município / IBGE	Espírito Santo do Turvo / 3515194
População (IBGE)	4211
Valor previsto	R$ 398.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 398.000,00
Valor repassado	R$ 398.000,00
Primeiro pagamento	2026-05-12
Objeto declarado	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: JOÃO ZANATA, SÔNIA R. NASCIMENTO, AFONSO NASCIMENTO, LUIZ BERTOLINO, JOSÉ GONÇALVES, FRANCISCO JOSÉ MARTINS - T1, IDARÍLIO GONÇALVES NASCIMENTO, ACÁCIO T. MELLO, VIRGÍLIO GONÇALVES, FRANCISCO JOSÉ MARTINS - T2 E IDARÍLIO GONÇALVES NASCIMENTO - T2 TOTALIZANDO 8.724,05 M²

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202623560001 de Arnaldo Jardim

2026-05-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-05-12

2026-05-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 398.000,00: 2026OB000210

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-08-18 - R$ 153.900,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO OBRA PARA A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE CASTRACAO MUNICIPAL, SITUADA NA RUA FRANCISCO JOSE MARTINS NO 441, MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP.

Fornecedor: ELETROLOC LTDA (49644666000171)

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda trata de recapeamento asfáltico de ruas (8.724,05 m²) e o documento trata de construção de unidade de castração municipal. O valor do documento (153.900,00) também difere do valor repassado (398.000,00). Não há menção a recapeamento asfáltico no documento. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso da emenda tenha sido aplicado neste contrato; o documento não deve contar como evidência de correspondência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/57264509000169/2026/13

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/94652/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/94652/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/94652/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202623560001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.