Dossiê da emenda Pix 202628490007

Plano de ação 09032026-094992 - gerado em 24/11/2026

AZUL - Sem evidência localizada

Sem evidência localizada: pago há 195 dias e nenhum contrato ou contratação compatível encontrado nas fontes consultadas (PNCP). Não há sinal contrário à execução (contabilidade do ente ou relatório final); a ausência do documento, sozinha, não é indício de problema. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Zeca Dirceu
Beneficiário	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA (PR)
Município / IBGE	Nova Londrina / 4117107
População (IBGE)	13065
Valor previsto	R$ 398.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 398.000,00
Valor repassado	R$ 398.000,00
Primeiro pagamento	2026-05-12
Objeto declarado	Execução de recapeamento asfáltico em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) na Avenida Kissao Numasawa, contemplando área total de 4.400,00 m². Em área urbana.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202628490007 de Zeca Dirceu

2026-05-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-05-12

2026-05-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 398.000,00: 2026OB000616

Evidências avaliadas

[pncp_contratacao] 2026-11-17 - R$ 479.861,95 - confiança 50% (não conta como evidência; método: cache)

Execução de obra de recapeamento asfáltico pelo regime de Empreitada por preço global.

Análise: O documento de licitação (Concorrência Eletrônica) trata de obra de recapeamento asfáltico, tipo de objeto semelhante ao da emenda. Não há menção à Avenida Kissao Numasawa, à área de 4.400,00 m², ao CBUQ nem à área urbana. O valor do documento (R$ 479.861,95) difere do valor repassado pela emenda (R$ 398.000,00), sem informação no texto sobre complemento de contrapartida. Há indício de semelhança de objeto, mas sem evidência suficiente de correspondência com a meta da emenda nas fontes consultadas. Confiança abaixo de 0,6: este documento não deve ser considerado evidência.

https://pncp.gov.br/app/editais/81044984000104/2026/127

[pncp_contratacao] 2026-11-19 - R$ 576.597,32 - confiança 50% (não conta como evidência; método: cache)

Execução de obra de recapeamento asfáltico pelo regime de Empreitada por preço global - Convênio ou instrumento congênere com contrapartida - CONTRATO DE REPASSE Nº 7AAFWY/2026/MCIDADES/CAIXA

Análise: O documento menciona recapeamento asfáltico, tema compatível com o objeto da emenda, mas não cita a Avenida Kissao Numasawa, a área de 4.400,00 m² nem o CBUQ. O valor do documento (R$ 576.597,32) difere do valor repassado declarado (R$ 398.000,00), sem que o texto explique a diferença; a menção a contrapartida pode justificar parte dela, mas isso não está demonstrado. Há indício de divergência de valor e de objeto não verificado, mas sem evidência suficiente nas fontes consultadas para confirmar correspondência. Confiança baixa; o documento não deve contar como evidência.

https://pncp.gov.br/app/editais/81044984000104/2026/129

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos):

https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/94992/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/94992/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/94992/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202628490007

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.