Dossiê da emenda Pix 202629240022

Plano de ação 09032026-095175 - gerado em 23/11/2026

CINZA - Dados insuficientes / dentro do prazo

Dentro do prazo de referência: pago há 154 dias (prazo de 180); ainda sem evidência encontrada nas fontes consultadas. Alertas: A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Stefano Aguiar
Beneficiário	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA (MG)
Município / IBGE	São João do Manteninha / 3162575
População (IBGE)	5490
Valor previsto	R$ 2.296.453,04
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 2.296.453,04
Valor repassado	R$ 1.857.370,70
Primeiro pagamento	2026-06-22
Objeto declarado	Pavimentação de Estrada Vicinal denominada Estrada de acesso ao Distrito de Vargem Grande, em Área Rural no Município de São João do Manteninha/MG. O presente Plano de Ação tem por objetivo a pavimentação de trecho de estrada vicinal em área rural do município de São João do Manteninha, visando a melhoria das condições de trafegabilidade, especialmente em períodos chuvosos, quando o acesso se torna precário. A intervenção beneficiará diretamente os produtores rurais, moradores das comunidades atendidas, transportadores e demais usuários da via, com destaque para pequenos e médios produtores ligados à agricultura familiar e à pecuária leiteira e de corte, que dependem da estrada para o escoamento da produção. A finalidade principal é garantir melhores condições de acesso às propriedades rurais, facilitar o transporte de insumos e produtos agropecuários, reduzir custos logísticos e perdas na produção, além de proporcionar mais segurança e agilidade no deslocamento. Como resultados esperados, destaca-se o fortalecimento da atividade agropecuária local, o aumento da produção e da competitividade dos produtores, a melhoria na qualidade de vida da população rural, bem como o incentivo ao desenvolvimento econômico do município por meio da valorização das cadeias produtivas da agricultura e da pecuária.

Alertas (indícios para apuração)

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202629240022 de Stefano Aguiar
2026-06-22 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-06-22
2026-06-22 Pagamento (ordem bancária) - R$ 1.857.370,70: 2026OB004348

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-08-12 - R$ 2.800.502,58 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA â?" MG, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO NO 039739/2025, FORMALIZADO POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE NO 998156

Fornecedor: A & F PRESTAÃ?Ã?O DE SERVIÃ?OS EM CONSTRUÃ?Ã?O LTDA (27125307000175)

Análise: Indício de divergência: o objeto declarado na emenda é a pavimentação de estrada vicinal no Distrito de Vargem Grande, com valor repassado de R$ 1.857.370,70, enquanto o contrato localizado trata da construção de 20 unidades habitacionais de interesse social, com valor de R$ 2.800.502,58. Não há menção à pavimentação de estrada no documento consultado, e o valor do contrato difere do valor repassado. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso da emenda tenha sido aplicado ao objeto declarado. Não é possível afirmar irregularidade; o

documento não deve contar como evidência de execução do objeto.
https://pncp.gov.br/app/contratos/22705248000190/2026/35

[pncp_contrato] 2026-11-16 - R$ 1.081.062,55 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS URBANAS NO LOTEAMENTO PAULO BINO, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG, NO AMBITO DO CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES NO 990956/2025 â?" OPERACAO NO 11074

Fornecedor: GEVISA CONSTRUTORA LTDA - ME (17249627000183)

Análise: Sem evidência, nas fontes consultadas, de correspondência entre o documento e o objeto da emenda. O objeto declarado trata de pavimentação de estrada vicinal em área rural (Distrito de Vargem Grande), enquanto o contrato trata de pavimentação e drenagem de vias públicas urbanas no Loteamento Paulo Bino, sob outro instrumento (Contrato de Repasse OGU MCIDADES nº 990956/2025). Os objetos e a localização (urbana x rural) divergem, e o valor do documento (R$ 1.081.062,55) não coincide com o valor repassado (R$ 1.857.370,70). Trata-se de indício de descompasse para verificação, não de irregularidade comprovada. O documento não deve ser considerado evidência de uso do recurso da emenda.
https://pncp.gov.br/app/contratos/22705248000190/2026/50

[pncp_contrato] 2026-07-16 - R$ 505.123,10 - confiança 80% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CALCAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO EM URBANAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA-MG, NOS TERMOS DO CONVENIO DE SAIDA NO 1301001901/2025/SEINFRA.

Fornecedor: GLC CONSTRUTORA EIRELI (18541018000166)

Análise: O objeto declarado na emenda é a pavimentação de estrada vicinal em área rural (acesso ao Distrito de Vargem Grande), com valor repassado de R$ 1.857.370,70. O documento encontrado trata de calçamento em pavimento intertravado em bloco sextavado em áreas urbanas do mesmo município, com valor de R$ 505.123,10. A natureza da obra (urbana x rural), o tipo de intervenção e o valor são diferentes, e o documento não menciona a estrada vicinal nem o Distrito de Vargem Grande. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato utilize recursos da emenda. Isso não permite afirmar irregularidade; apenas indica que este documento não corresponde ao objeto da emenda e não deve ser considerado evidência de execução do objeto declarado.
https://pncp.gov.br/app/contratos/22705248000190/2026/33

[pncp_contrato] 2026-07-10 - R$ 3.086.309,13 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRAS E SERVICOS COMUNS DE PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, A SEREM PRESTADOS SOB DEMANDA, CONFORME NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, EM VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.

Fornecedor: CONSTRUTORA R & G LTDA (11263180000110)

Análise: O documento é um contrato de pavimentação e recapeamento asfáltico sob demanda, para vias urbanas e rurais do município, sem identificar a estrada de acesso ao Distrito de Vargem Grande nem a meta do Plano de Ação da emenda. O valor do documento (R$ 3.086.309,13) difere do valor repassado pela emenda (R$ 1.857.370,70). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; a compatibilidade é baixa e o documento não deve ser considerado evidência. Isso não configura irregularidade, apenas indício de que a vinculação precisa ser verificada com documentos específicos da obra.
https://pncp.gov.br/app/contratos/22705248000190/2026/31

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95175/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95175/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95175/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202629240022

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.