Dossiê da emenda Pix 202630700003

Plano de ação 09032026-095287 - gerado em 23/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 195 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Célio Silveira
Beneficiário	MUNICIPIO DE ITABERAI (GO)
Município / IBGE	Itaberaí / 5210406
População (IBGE)	48247
Valor previsto	R$ 796.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 796.000,00
Valor repassado	R$ 796.000,00
Primeiro pagamento	2026-05-12
Objeto declarado	Objeto: Pavimentação asfáltica nos bairros Jardim esmeralda, Jardim Cabral II e Setor Sul, zona urbana em Itaberaí/GO - Total: 13.963,35 m² Especificação das ruas: Jardim Esmeralda Avenida Eixo Norte-Sul 1 2.281,26 M² Jardim Esmeralda Avenida Eixo Norte-Sul 2 3.027,21 M² Jardim Cabral II Rua 8 929,82 M² Jardim Esmeralda Rua 9 639,26 M² Jardim Esmeralda Rua 10 1.785,40 M² Jardim Cabral II Rua 32 3.163,36 M² Jardim Esmeralda Rua S-1 323,56 M² Jardim Esmeralda Rua S-3 385,08 M² TOTAL A EXECUTAR: 12.534,95 m² Setor Sul, Rua 10 (2) 1.308,40 M² Jardim Cabral II, Rua 32 19,00 M² Jardim Esmeralda, Av. Eixo Norte-Sul 2 101,00 M² TOTAL A RECONSTRUIR: 1.428,40 m² TOTAL PAVIMENTADO: 13.963,35 m² QUANTITATIVO DRENAGEM SUPERFICIAL Meio-fio sem sarjeta 22x13 cm - 20 MPa 688,90 M² Meio-fio com sarjeta 45x22 cm - 20 MPa 3.019,20 M² QUANTITATIVO DRENAGEM SUPERFICIAL (2) Meio-fio sem sarjeta 22x13 cm - 20 MPa 631,50 M² Meio-fio com sarjeta 45x22 cm - 20 MPa 2.817,60 M²

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202630700003 de Célio Silveira

2026-05-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-05-12

2026-05-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 796.000,00: 2026OB000875

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-07-22 - R$ 538.420,45 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VERGÍLIO ARAÚJO (RUA 2, ESQUINA COM A RUA ÁUREO CABRAL, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO).

Fornecedor: FILGUEIRA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (19560627000125)

Análise: O objeto declarado da emenda é pavimentação asfáltica nos bairros Jardim Esmeralda, Jardim Cabral II e Setor Sul, em Itaberaí/GO (13.963,35 m²), com valor repassado de R$ 796.000,00. O documento encontrado trata de revitalização da Praça Vergílio Araújo, com valor de R$ 538.420,45. Não há correspondência de objeto nem de localidade entre os textos; o documento não menciona pavimentação asfáltica nem os bairros citados na emenda. Sem evidência de vínculo entre o contrato e o uso do recurso da emenda nas fontes consultadas. Trata-se de indício de incompatibilidade entre as fontes, não de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/02451938000153/2026/295

[pncp_contrato] 2026-10-21 - R$ 975.024,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO, (R. 07 ESQUINA COM A AV. DERVAL DE CASTRO, QD.25 LT.09. JARDIM NECO DE FARIA)

Fornecedor: S G BARROS ENGENHARIA LTDA (36410575000120)

Análise: O objeto declarado da emenda é pavimentação asfáltica em bairros de Itaberaí/GO, com valor repassado de R$ 796.000,00. O contrato encontrado trata de reforma e ampliação do CRAS, objeto distinto, e o valor do documento (R$ 975.024,00) difere do valor repassado. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use recursos da emenda. Isso é apenas um indício de descompasso entre objeto e valor, não uma conclusão de irregularidade. Não foi identificado CNPJ do fornecedor no documento.

https://pncp.gov.br/app/contratos/02451938000153/2026/514

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95287/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95287/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95287/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202630700003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.