# Dossiê da emenda Pix 202637180003

Plano de ação 09032026-095568 - gerado em 23/11/2026

**VERDE - Execução com evidência**

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato informado ao Tribunal de Contas (confiança 90%; contratos somam 200% do repassado). Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

## Dados da emenda

| | |
|---|---|
| **Parlamentar** | Márcio Biolchi |
| **Beneficiário** | MUNICIPIO DE SEGREDO (RS) |
| **Município / IBGE** | Segredo / 4320263 |
| **População (IBGE)** | 6098 |
| **Valor previsto** | R$ 398.000,00 |
| **Custeio / investimento** | R$ 0,00 / R$ 398.000,00 |
| **Valor repassado** | R$ 398.000,00 |
| **Primeiro pagamento** | 2026-05-12 |
| **Objeto declarado** | O projeto prevê implementação de estruturas primárias para o Parque Municipal Armindo Bugs, com área total da gleba de 3.433,030 m², localizado no Distrito de Bela Vista, município de Segredo/RS. A proposta contempla material: para o cercamento do lote e da pista, reservatório de água e pavimentação da pista de rodeio. Contempla também material e mão de obra: das instalações elétricas, estrutura de concreto e drenagem tipo escama de peixe. O cercamento perimetral do lote tem como objetivo de controlar o acesso e promover a integridade das instalações. Já o cercamento da pista seguirá as diretrizes técnicas e normativas do Movimento Tradicionalista Gaúcho, assegurando condições adequadas de segurança aos usuários, perpetuação dos costumes e bem-estar animal. A infraestrutura elétrica compreenderá a implantação de rede de distribuição interna para sistema de iluminação pública do parque e atendimento das futuras estruturas (banheiros, vestiários com chuveiros, copa, cozinha, sala de narração, sala administrativa, arquibancadas, área de camping e espaço de shows). Para tal, será prevista a instalação de subestação de energia elétrica, bem como a execução de rede de postes, cabeamento e pontos de iluminação distribuídos ao longo da área. Em relação a pista, será realizada drenagem para melhor escoamento da água e uma camada de areia para realização do esporte. As estruturas em concreto armado e a instalação de reservatórios de água com capacidade total de 50.000 litros serão destinadas ao abastecimento geral do parque, contemplando o consumo humano e animal durante a realização de eventos. A implantação do parque tem como finalidade proporcionar infraestrutura adequada para o desenvolvimento de atividades tradicionalistas, culturais e de lazer, em ambiente seguro, funcional e devidamente estruturado. O investimento justifica-se pela necessidade de um equipamento público de qualidade no distrito de Bela Vista, ampliando o acesso da população a atividades de entretenimento, integração social e valorização das tradições regionais. Dessa forma, a execução da obra mostra-se essencial para suprir a demanda existente por espaços adequados à realização de eventos tradicionalistas e atividades comunitárias, garantindo boas condições aos usuários. |

## Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

## Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202637180003 de Márcio Biolchi

2026-05-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-05-12

2026-05-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 398.000,00: 2026OB001176

2026-07-14 Contrato - R$ 397.500,00: Contratação de empresa especializada para execução de obra de implantação do Parque Municipal Armindo Bugs, localizado no Distrito de Bela Vista, Município de Segredo/RS, conforme Plano de Ação 090320
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1351668,25,71700&cs=122QfE-TzmUd2TlNSKiNRCyXqdkc

2026-07-14 Contrato - R$ 397.500,00: Contratação de empresa especializada para execução de obra de implantação do Parque Municipal Armindo Bugs, localizado no Distrito de Bela Vista, Município de Segredo/RS, conforme Plano de Ação 090320
https://pncp.gov.br/app/contratos/92000215000120/2026/131

## Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2026-07-14 - R$ 397.500,00 - confiança 90% (conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para execução de obra de implantação do Parque Municipal Armindo Bugs, localizado no Distrito de Bela Vista, Município de Segredo/RS, conforme Plano de Ação 09032026-095568/2026.

Análise: O documento refere-se à implantação do Parque Municipal Armindo Bugs no Distrito de Bela Vista, Segredo/RS, mesmo local descrito no objeto da emenda. O valor do contrato (R$ 397.500,00) é coerente com o valor repassado (R$ 398.000,00), com diferença de R$ 500,00. O documento não identifica o fornecedor por CNPJ, e não há evidência, nas fontes consultadas, de que o objeto completo (como cercamento, subestação e reservatório) esteja detalhado no contrato. Trata-se de correspondência preliminar baseada no texto recebido.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1351668,25,71700&cs=122QfE-TzmUd2TlNSKiNRCyXqdkc

[pncp_contrato] 2026-07-16 - R$ 397.500,00 - confiança 90% (conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para execução de obra de implantação do Parque Municipal Armindo Bugs, localizado no Distrito de Bela Vista, Município de Segredo/RS, conforme Plano de Ação 09032026-095568/2026.

Fornecedor: E.L.A CONSTRUTORA LTDA (48905846000105)

Análise: O objeto do contrato refere-se à implantação do Parque Municipal Armindo Bugs, no Distrito de Bela Vista, Segredo/RS, mesmo local descrito na emenda. O valor do documento (R$ 397.500,00) é coerente com o valor repassado (R$ 398.000,00), diferença de R$ 500,00. O documento não identifica CNPJ do fornecedor nem modalidade, e o texto da emenda foi recebido truncado, o que limita a comparação detalhada dos itens (cercamento, reservatório, pavimentação, elétrica, drenagem). Não há evidência de irregularidade nas fontes consultadas; a correspondência é indicativa.
https://pncp.gov.br/app/contratos/92000215000120/2026/131

[tce_contrato] 2026-09-16 - R$ 70.900,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para reforma da Sala Comunitária localizada na Rua João Pedro Trevisan, na comunidade de Bela Vista, com área de 83,64 m², tendo em vista a necessidade de adequação, recuperação e melhoria das condições físicas do imóvel.

Análise: O objeto do documento (reforma de Sala Comunitária de 83,64 m² na comunidade de Bela Vista) não corresponde ao objeto declarado da emenda (implantação de estruturas primárias do Parque Municipal Armindo Bugs, com cercamento, reservatório, pavimentação de pista de rodeio, instalações elétricas e drenagem). Não há menção ao Parque Armindo Bugs nem às obras previstas, e o valor do documento (R$ 70.900,00) difere do valor repassado (R$ 398.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recurso da emenda; trata-se de indício de ausência de correspondência, não de irregularidade.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1376441,25,71700&cs=1ta-vn5VRYpiXCSzRQw9eP02H80E

[pncp_contrato] 2026-09-21 - R$ 70.900,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para reforma da Sala Comunitária localizada na Rua João Pedro Trevisan, na comunidade de Bela Vista, com área de 83,64 m², tendo em vista a necessidade de adequação, recuperação e melhoria das condições físicas do imóvel.

Fornecedor: CONSTRUTORA SECRETTI LTDA - EPP (10654808000146)

Análise: O objeto declarado da emenda trata de implantação de estruturas primárias do Parque Municipal Armindo Bugs (cercamento, reservatório, pavimentação de pista de rodeio, instalações elétricas, estrutura de concreto e drenagem), com valor repassado de R$ 398.000,00. O documento trata de reforma de Sala Comunitária com área de 83,64 m² e valor de R$ 70.900,00. Não há correspondência de objeto, local (Parque Municipal Armindo Bugs) nem de meta, e o valor é bastante inferior ao repassado. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; trata-se apenas de indício de não correspondência, não de irregularidade.
https://pncp.gov.br/app/contratos/92000215000120/2026/166

[tce_contrato] 2026-08-31 - R$ 232.024,10 - confiança 20% (não conta como evidência; método: cache)

Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos destinados à manutenção preventiva e corretiva de prédios públicos, vias urbanas, praças, sistemas de iluminação pública, redes de abastecimento de água, drenagem pluvial e demais estruturas sob responsabilidade da Secretaria competente.

Análise: O documento trata de aquisição genérica de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção de prédios, vias e redes públicas, sem menção ao Parque Municipal Armindo Bugs, ao Distrito de Bela Vista, a Segredo/RS, nem às obras de implantação previstas na emenda (cercamento, reservatório de água, pavimentação da pista de rodeio, subestação e rede de iluminação do parque). O valor do documento (R$ 232.024,10) também difere do valor repassado (R$ 398.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve contar como evidência.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1369854,25,71700&cs=1DFb5qg8x-T2gMLeSynm1N54iP6A

## Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95568/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95568/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95568/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202637180003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.