Dossiê da emenda Pix 202640950005

Plano de ação 09032026-096448 - gerado em 24/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 62%; contratos somam 95% do repassado). Alertas: A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Rogério Carvalho
Beneficiário	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS (SE)
Município / IBGE	Cristinápolis / 2801702
População (IBGE)	17646
Valor previsto	R$ 398.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 398.000,00
Valor repassado	R$ 398.000,00
Primeiro pagamento	2026-05-12
Objeto declarado	Adequação de vias na área urbana da cidade de Cristinápolis/SE

Alertas (indícios para apuração)

A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202640950005 de Rogério Carvalho

2026-05-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-05-12

2026-05-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 398.000,00: 2026OB002009

2026-07-02 Contrato - R$ 379.999,40: [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPÍPEDO DA TRAVESSA JOÃO DE

https://pncp.gov.br/app/contratos/13096029000160/2026/13

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-07-02 - R$ 379.999,40 - confiança 62% (conta como evidência; método: cache)

[LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPÍPEDO DA TRAVESSA JOÃO DE OLIVEIRA MENEZES EM CRISTINÁPOLIS - SE

Fornecedor: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA (46288407000167)

Análise: Indício de correspondência parcial: o documento é um contrato no mesmo município (Cristinápolis/SE) para reparos na pavimentação em paralelepípedo de via urbana, o que se aproxima de 'adequação de vias na área urbana' da emenda. Porém, o documento trata de uma única travessa e inclui restauração de drenagem pluvial, que não aparece no objeto declarado. O valor contratado (R$ 379.999,40) é próximo, mas não igual, ao valor repassado (R$ 398.000,00), diferença de cerca de R$ 18.000. Não há CNPJ do fornecedor no texto recebido. Sem evidência, nas fontes consultadas, de que o contrato seja o mesmo uso integral do recurso da emenda.

https://pncp.gov.br/app/contratos/13096029000160/2026/13

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/96448/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/96448/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/96448/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202640950005

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.