Dossiê da emenda Pix 202643230003

Plano de ação 09032026-097192 - gerado em 24/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 80%; contratos somam 122% do repassado). Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Clarissa Tércio
Beneficiário	MUNICIPIO DE CHA DE ALEGRIA (PE)
Município / IBGE	Chã de Alegria / 2604403
População (IBGE)	13528
Valor previsto	R$ 995.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 995.000,00
Valor repassado	R$ 995.000,00
Primeiro pagamento	2026-05-12
Objeto declarado	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERMIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA

Análise assistida por IA

Análise assistida

1. Objeto e repasse. A emenda nº 202643230003 (2026), de autoria da parlamentar Clarissa Tércio, destina ao Município de Chã de Alegria (PE) o valor previsto de R$ 995.000,00. O valor é integralmente de investimento, sem custeio. O objeto declarado é a "pavimentação de ruas no perímetro urbano do município". Segundo a ficha, o repasse total foi feito em 12/05/2026, pela ordem bancária 2026OB002820, com situação "OB enviada à instituição bancária para pagamento". A situação do plano de ação é "Ciente". Fontes: [Transferegov - dados básicos](https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/97192/dados-basicos), [plano de trabalho](https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/97192/plano-trabalho) e [Portal da Transparência](https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202643230003).

2. O que as fontes mostram sobre a execução. Foi localizado no PNCP um contrato publicado em 07/07/2026, de R$ 1.214.790,94, com a empresa ALTS Serviços de Construção Ltda. Seu objeto é pavimentação em paralelepípedos graníticos, drenagem e sinalização em ruas dos bairros Centro, Maria Doralice e Distrito de Alvorada. O texto cita expressamente a emenda nº 202643230003. A análise automática o considerou compatível com o objeto declarado (confiança de 80%). Fonte: [PNCP](https://pncp.gov.br/app/contratos/11049798000182/2026/2). Outro contrato do mesmo ente, publicado em 03/09/2026 (R$ 291.239,84), trata de estruturas para o Carnaval do Banho de Cheiro. Ele foi classificado como incompatível com o objeto e não conta como evidência. Não há, nas fontes consultadas, indicação de que esse contrato use recursos da emenda. Fonte: [PNCP](https://pncp.gov.br/app/contratos/11049798000182/2026/20).

3. Alertas e pontos a conferir. Há o alerta A3, "relatório de gestão ausente ou pendente". A ficha não registra nenhum relatório de gestão ([Transferegov - relatório de gestão](https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/97192/relatorio-gestao)). Como indício para apuração, convém verificar:
- a diferença entre o valor do contrato (cerca de 122% do repassado) e o valor repassado, e se há contrapartida ou outra fonte de recursos que a explique;
- se o prazo para entrega do relatório de gestão já venceu;
- o andamento físico e financeiro da obra, incluindo medições e pagamentos à contratada;
- o CNPJ do fornecedor, que consta na ficha mas não no documento analisado, e a localização exata das ruas.

4. Limitações. A verificação usou apenas a ficha e os documentos coletados do Transferegov e do PNCP. A ausência de outros

registros pode refletir publicação fora das fontes consultadas. A compatibilidade entre objeto e contrato foi avaliada de forma automática, com confiança de 80%, e requer conferência humana. A existência de contrato compatível não comprova execução da obra nem a regularidade dos pagamentos. Nada nesta análise afirma irregularidade. Trata-se de indícios e pontos de conferência.

Texto gerado automaticamente pelo assistente do Rastro da Emenda a partir dos dados desta ficha; confira os documentos oficiais.

Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202643230003 de Clarissa Tércio

2026-05-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-05-12

2026-05-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 995.000,00: 2026OB002820

2026-07-06 Contrato - R$ 1.214.790,94: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: CENTRO, MARIA DORALICE E DISTRITO D

https://pncp.gov.br/app/contratos/11049798000182/2026/2

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-07-07 - R$ 1.214.790,94 - confiança 80% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: CENTRO, MARIA DORALICE E DISTRITO DE ALVORADA, ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR N° 202643230003.

Fornecedor: ALTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LDTA (24118265000157)

Análise: O objeto declarado da emenda é pavimentação de ruas no perímetro urbano de Chã de Alegria, e o contrato trata de pavimentação em paralelepípedos graníticos, drenagem e sinalização em diversas ruas, vinculado expressamente à emenda parlamentar nº 202643230003. O valor do contrato (R$ 1.214.790,94) é superior ao valor repassado declarado (R$ 995.000,00), diferença que pode ter explicação em contrapartida ou outras fontes, não identificadas no documento; isso constitui apenas um indício a ser verificado. O documento não informa CNPJ do fornecedor nem o município executor de forma explícita, o que limita a conferência de localização e de fornecedor.

https://pncp.gov.br/app/contratos/11049798000182/2026/2

[pncp_contrato] 2026-09-03 - R$ 291.239,84 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS, DESTINADAS À REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL DO BANHO DE CHEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA/PE.

Fornecedor: STATUS SOM ENTRETENIMENTO DE PRODUÇAO MUSICAL EIRELI LTDA (07139305000128)

Análise: Indício de descompasso: o objeto do contrato (locação e montagem de estruturas para evento de Carnaval) não corresponde ao objeto declarado da emenda (pavimentação de ruas no perímetro urbano). O valor do documento (R$ 291.239,84) também difere do valor repassado (R$ 995.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato seja uso do recurso da emenda; a análise não afirma irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/11049798000182/2026/20

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/97192/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/97192/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/97192/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202643230003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.