Dossiê da emenda Pix 202439200006

Plano de ação 09032024-2-066811 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução declarada pelo ente: relatório de gestão entregue no Transferegov declara R$ 50.000,00 executados (100% do repassado). Nenhum documento independente (contrato ou contratação) foi localizado nas fontes consultadas; a declaração não substitui o documento. Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 0% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda; A9 - Contabilidade do ente (SICONFI): menos de 30% das emendas Pix recebidas há mais de 180 dias empenhadas.

Dados da emenda

Parlamentar	Bibo Nunes
Beneficiário	MUNICIPIO DE AUREA (RS)
Município / IBGE	Áurea / 4301552
População (IBGE)	3458
Valor previsto	R$ 50.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 50.000,00
Valor repassado	R$ 50.000,00
Primeiro pagamento	2024-06-25
Objeto declarado	Execução de capeamento asfáltico em vias públicas urbanas

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

A9 - Contabilidade do ente (SICONFI): menos de 30% das emendas Pix recebidas há mais de 180 dias empenhadas

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202439200006 de Bibo Nunes

2024-06-25 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2024-12-25

2024-06-25 Pagamento (ordem bancária) - R$ 50.000,00: 2024OB000531

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2024-06-07 - R$ 26.497,44 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para fornecimento de câmera, suportes, cabos e de mais materiais e mão de obra incluindo a instalação e implantação de câmera de monitoramento(cercamento eletrônico) no perímetro urbano de Áurea/RS.

Análise: O objeto do documento (instalação de câmeras de monitoramento) não coincide com o objeto declarado da emenda (capeamento asfáltico em vias públicas). O valor do documento (R$ 26.497,44) também difere do valor repassado (R$ 50.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato utilize o recurso da emenda; trata-se de indício de descompasso entre objeto e valor, a ser verificado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1096432,25,65100&cs=1yqW1IwkbZ5wVBzMtwd8PHmpgDzo

[tce_contrato] 2024-08-21 - R$ 15.850,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dedetização em todas as bocas de lobo das Avenidas e Ruas, dentro do perímetro urbano do Município de Áurea/RS.

Análise: O objeto do documento (dedetização das bocas de lobo) não corresponde ao objeto declarado da emenda Pix (capeamento asfáltico em vias públicas). O valor do documento (R$ 15.850,00) também difere do valor repassado (R$ 50.000,00). Há indício de que o documento não se refere ao uso do recurso da emenda, mas isso não comprova irregularidade. Sem evidência, nas fontes consultadas, de vinculação entre o contrato e a emenda.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1123693,25,65100&cs

=1Gy6jAY8CzioGh0gokoss8NMO3lU

[tce_contrato] 2025-09-04 - R$ 26.757,56 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para o fornecimento de materiais elétricos e prestação de serviços de mão de obra para a manutenção da iluminação pública do Município de Áurea/RS.

Análise: O objeto do documento (fornecimento de materiais elétricos e mão de obra para manutenção da iluminação pública) não corresponde ao objeto declarado da emenda (capeamento asfáltico em vias públicas urbanas, em parte da Rua Erechim, em Áurea/RS). O valor do documento (R$ 26.757,56) também difere do valor repassado (R$ 50.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato use recursos da emenda; trata-se de indício de descompasso entre o objeto declarado e o documento, não de irregularidade comprovada.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1242566,25,65100&cs=1kV5Vwza6ELKoPjBSDd0GX_KEGUM

[pncp_contrato] 2024-07-12 - R$ 26.497,44 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para fornecimento de câmera, suportes, cabos e de mais materiais e mão de obra incluindo a instalação e implantação de câmera de monitoramento(cercamento eletrônico) no perímetro urbano de Áurea/RS.

Fornecedor: FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (08606517000130)

Análise: O objeto declarado da emenda é capeamento asfáltico em vias públicas urbanas, na Rua Erechim, em Áurea/RS, com valor repassado de R$ 50.000,00. O documento do PNCP trata de fornecimento e instalação de câmeras de monitoramento (cercamento eletrônico) no perímetro urbano de Áurea/RS, com valor de R$ 26.497,44. Não há correspondência de objeto nem de meta: o documento não menciona pavimentação, capeamento asfáltico ou a Rua Erechim. Trata-se de indício de descompasso entre o objeto da emenda e o documento consultado, sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso da emenda tenha sido aplicado neste contrato. Não há CNPJ do fornecedor no texto recebido.

https://pncp.gov.br/app/contratos/92453802000175/2024/3

[pncp_contrato] 2025-04-02 - R$ 15.850,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dedetização em todas as bocas de lobo das Avenidas e Ruas, dentro do perímetro urbano do Município de Áurea/RS.

Fornecedor: MULTI PRAGAS DEDETIZADORA LTDA (45200667000257)

Análise: O objeto do contrato é dedetização de bocas de lobo, enquanto a emenda declara execução de capeamento asfáltico em parte da Rua Erechim. Os objetos não coincidem e o valor do contrato (R$ 15.850,00) difere do valor repassado (R$ 50.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda; trata-se de indício de ausência de correspondência, não de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/92453802000175/2024/10

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/66811/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/66811/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/66811/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202439200006

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.