Dossiê da emenda Pix 202442510012

Plano de ação 09032024-068765 - gerado em 25/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução declarada pelo ente: relatório de gestão entregue no Transferegov declara R$ 275.000,00 executados (100% do repassado). Nenhum documento independente (contrato ou contratação) foi localizado nas fontes consultadas; a declaração não substitui o documento. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Ivete da Silveira
Beneficiário	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS (SC)
Município / IBGE	Águas Mornas / 4200606
População (IBGE)	7301
Valor previsto	R$ 275.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 275.000,00
Valor repassado	R$ 275.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	Esse Plano de Trabalho possui mais de um executor e objeto. Consulte o Transferegov.br para acessar mais informações.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202442510012 de Ivete da Silveira

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 275.000,00: 2024OB003548

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-08-26 - R$ 240.000,00 - confiança 80% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Pavimentação em lajotas: Lote 03 - Estrada Geral Rio Novo - Trecho II (290,63 metros), no município de Águas Mornas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Fornecedor: AÇORES - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA (85337152000137)

Análise: Não foi encontrada correspondência entre o documento e o objeto declarado da emenda. O documento trata de pavimentação em lajotas da Estrada Geral Rio Novo, Trecho II (290,63 metros), enquanto a emenda declara pavimentação, drenagem e sinalização de 1283,06 metros da estrada Canto do Schuch, trecho 1, além de kit ponte na Comunidade Rural Fazenda de Lourdes. Os valores também divergem (R$ 240.000,00 no documento e R$ 275.000,00 repassados). Há indício de que o documento não se refere ao uso deste recurso, mas sem evidência encontrada nas fontes consultadas de vínculo entre ambos. O documento não informa CNPJ do fornecedor.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82892266000150/2026/371

[pncp_contrato] 2026-08-26 - R$ 218.000,00 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Pavimentação em lajotas: Lote 04 - Rua Samuel Schmidt (245,31 metros), no município de Águas Mornas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Fornecedor: AÇORES - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA (85337152000137)

Análise: O documento trata de pavimentação em lajotas da Rua Samuel Schmidt (245,31 metros), enquanto o objeto declarado da emenda refere-se

a pavimentação, drenagem e sinalização do Canto do Schuch, instalação de kit ponte na Comunidade Rural Fazenda de Lourdes e outros serviços. Não há coincidência de logradouro, meta ou valor (218.000,00 no documento frente a 275.000,00 repassados). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; por isso não deve ser considerado como evidência. Trata-se de indício de não correspondência, não de irregularidade.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82892266000150/2026/372

[pncp_contrato] 2026-08-26 - R$ 75.000,00 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Pavimentação em lajotas: Lote 05 - Servidão Santa Cruz (88,20 metros) , no município de Águas Mornas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Fornecedor: AÇORES - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA (85337152000137)

Análise: Indício de descompasso, sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato use recursos da emenda. O documento trata de pavimentação em lajotas da Servidão Santa Cruz (88,20 m), enquanto o objeto declarado da emenda cita pavimentação, drenagem e sinalização na estrada Canto do Schuch (1283,06 m), kit ponte na Comunidade Rural Fazenda de Lourdes e outros serviços. Não há menção ao Canto do Schuch, ao kit ponte nem à emenda no documento. O valor de R$ 75.000,00 é inferior ao repassado de R$ 275.000,00 e não há vínculo explícito com a emenda. Por confiança abaixo de 0,6, este documento não deve contar como evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82892266000150/2026/373

[pncp_contrato] 2026-08-13 - R$ 91.394,15 - confiança 20% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação em lajotas da Estrada Geral Teresópolis - Trecho II (129,09 metros), no município de Águas Mornas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Fornecedor: NCL PAVIMENTAÇÃO LTDA. (09346667000115)

Análise: O documento não corresponde ao objeto declarado da emenda. A emenda descreve pavimentação, drenagem e sinalização de 1283,06 metros da estrada Canto do Schuch, trecho 1, além de kit ponte e outras frentes, com valor repassado de 275000.00. O contrato trata de pavimentação em lajotas da Estrada Geral Teresópolis, trecho II, com 129,09 metros e valor de 91394.15. Não há coincidência de logradouro, extensão, tipo de intervenção nem valor. Não foi encontrada evidência de vínculo entre o contrato e a emenda nas fontes consultadas; o descompasso é apenas um indício que requer verificação adicional e não deve ser tomado como evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82892266000150/2026/364

[pncp_contrato] 2026-10-20 - R$ 156.000,00 - confiança 15% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL RIO CEDRO - TRECHO VI, EM ÁGUAS MORNAS/SC.

Fornecedor: AÇORES - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA (85337152000137)

Análise: O documento trata de pavimentação da Estrada Geral Rio Cedro - Trecho VI, em Águas Mornas/SC, com valor de R$ 156.000,00. A emenda declara pavimentação, drenagem e sinalização da estrada Canto do Schuch (trecho 1), instalação de kit ponte na Comunidade Rural Fazenda de Lourdes e outras ações, com valor repassado de R$ 275.000,00. Não há correspondência de nome de via, meta ou valor entre o documento e o objeto declarado. Não foi encontrada evidência de vínculo entre este contrato e a emenda nas fontes consultadas; o documento não deve ser considerado evidência para este caso.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82892266000150/2026/462

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/68765/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/68765/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/68765/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202442510012

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.