Dossiê da emenda Pix 202422100016

Plano de ação 09032024-069075 - gerado em 23/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 80%; contratos somam 108% do repassado).

Dados da emenda

Parlamentar	Esperidião Amin
Beneficiário	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO (SC)
Município / IBGE	Pinheiro Preto / 4213005
População (IBGE)	3662
Valor previsto	R$ 500.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 500.000,00
Valor repassado	R$ 500.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-12
Objeto declarado	Recapeamento em perímetro urbano da Av. Marechal Castelo Branco.

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202422100016 de Esperidião Amin

2024-12-12 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-12-12

2024-12-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 500.000,00: 2024OB006398

2025-10-10 Contrato - R$ 539.999,21: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO - SC
https://pncp.gov.br/app/contratos/82827148000169/2025/1673

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-10-11 - R$ 539.999,21 - confiança 80% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO - SC

Fornecedor: KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI (22798043000105)

Análise: O objeto do contrato (recapeamento asfáltico da Avenida Marechal Castelo Branco, Pinheiro Preto - SC) corresponde ao objeto declarado da emenda Pix. O valor do contrato (R$ 539.999,21) é superior ao valor repassado (R$ 500.000,00) em cerca de 8%; a diferença pode decorrer de outras fontes de recurso, mas o documento não informa essa origem, o que deve ser verificado. O CNPJ do fornecedor não consta no trecho analisado. Sem evidência de incompatibilidade de objeto nas fontes consultadas.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82827148000169/2025/1673

[pncp_contrato] 2025-09-11 - R$ 708.000,00 - confiança 80% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VILA BRESSAN E LINHA UNIÃO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

Fornecedor: KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI (22798043000105)

Análise: O objeto declarado da emenda refere-se ao recapeamento da Av. Marechal Castelo Branco, enquanto o documento trata do recapeamento asfáltico da Vila Bressan e da Linha União, em logradouros diferentes. O valor do documento (708000.00) também difere do valor repassado (500000.00). Indício de não correspondência entre o objeto da emenda e o contrato consultado; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso da emenda tenha sido aplicado neste contrato. O documento não deve ser tomado como evidência de uso do recurso da emenda.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82827148000169/2025/1483

[pncp_contrato] 2025-08-15 - R$ 824.500,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA LINHA SANTO ISIDORO TRECHO 4 NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

Fornecedor: CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (06099082000150)

Análise: Há indício de baixa correspondência: o objeto da emenda trata de recapeamento da Av. Marechal Castelo Branco em perímetro urbano, enquanto o documento trata de recapeamento asfáltico da Linha Santo Isidoro, Trecho 4, em Pinheiro Preto. Não há menção à Av. Marechal Castelo

Branco no texto recebido. O tipo de obra (recapeamento asfáltico) coincide, mas o logradouro, o município informado na emenda (não consta) e o valor (R$ 824.500,00 frente a R$ 500.000,00 repassados) não se relacionam de forma evidente. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize o recurso da emenda. Confiança baixa, portanto o documento não deve contar como evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82827148000169/2025/1255

[pncp_contrato] 2024-11-20 - R$ 130.000,00 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA CENTRAL NA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO E EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO NA CRECHE CRESCER FELIZ DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

Fornecedor: CONSTRUTORA GRANDEZA LTDA (57296637000194)

Análise: O objeto declarado da emenda é recapeamento em perímetro urbano da Av. Marechal Castelo Branco. O documento trata de reforma da praça central na mesma avenida e de execução de piso de concreto em creche, intervenções diferentes do recapeamento declarado. O valor do documento (130.000,00) também difere do valor repassado (500.000,00). Há coincidência apenas do logradouro. Não há evidência de correspondência com o objeto da emenda nas fontes consultadas, e o documento não deve ser considerado evidência de uso do recurso; isto é apenas um indício a ser verificado. O CNPJ do fornecedor não consta do texto recebido.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82827148000169/2024/1506

[pncp_contrato] 2025-05-09 - R$ 219.990,00 - confiança 20% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA LINHA SANTO ISIDORO NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

Fornecedor: NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA (27841750000142)

Análise: Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de correspondência entre o documento e a emenda. O objeto da emenda refere-se a recapeamento em perímetro urbano da Av. Marechal Castelo Branco, enquanto o contrato trata de recapeamento asfáltico da Linha Santo Isidoro no Município de Pinheiro Preto. A localidade e a via citadas divergem, e o valor do contrato (R$ 219.990,00) é inferior ao valor repassado (R$ 500.000,00), sem vinculação explícita com a emenda. Não há CNPJ do fornecedor no texto recebido. Confiança baixa: o documento não deve contar como evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82827148000169/2025/710

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/69075/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/69075/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/69075/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202422100016

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.