Dossiê da emenda Pix 202442090002

Plano de ação 09032024-073900 - gerado em 24/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 873 dias, sem documento nas fontes consultadas e, até 09/2026, a contabilidade enviada pelo ente ao Tesouro (SICONFI) registra só R$ 1.407.639,94 empenhados com recursos de emendas Pix - 22% do recebido até 03/04/2026 (R$ 6.531.268,00). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda; A9 - Contabilidade do ente (SICONFI): menos de 30% das emendas Pix recebidas há mais de 180 dias empenhadas.

Dados da emenda

Parlamentar	Jorge Goetten
Beneficiário	MUNICIPIO DE BLUMENAU (SC)
Município / IBGE	Blumenau / 4202404
População (IBGE)	390371
Valor previsto	R$ 1.200.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 1.200.000,00
Valor repassado	R$ 1.200.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	Esse Plano de Trabalho possui mais de um executor e objeto. Consulte o Transferegov.br para acessar mais informações.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

A9 - Contabilidade do ente (SICONFI): menos de 30% das emendas Pix recebidas há mais de 180 dias empenhadas

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202442090002 de Jorge Goetten

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 1.200.000,00: 2024OB003473

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-06-26 - R$ 350.632,65 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para a execução de pavimentação em lajota sextavada de concreto e pavimentação de concreto da Rua Achiles Jacobsen, bairro Garcia, Blumenau/SC - SEMOB.

Fornecedor: AUTENTIKA CONSTRUÇÕES LTDA (29084108000191)

Análise: Há semelhança de tipo de obra (pavimentação em lajota sextavada de concreto), mas o documento refere-se à Rua Achiles Jacobsen, bairro Garcia, enquanto a emenda declara a Rua Theobaldo Sperber, bairro Salto do Norte, com extensão de 420,00 metros. O valor do documento (R$ 350.632,65) também difere do valor repassado pela emenda (R$ 1.200.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda. O documento não informa CNPJ do fornecedor.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83108357000115/2026/1075

[pncp_contrato] 2026-11-09 - R$ 237.164,46 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para a execução de obra de pavimentação em lajota sextavada em concreto da Rua Antônio Essig, bairro Itoupava Norte, Blumenau/SC - SEINFRA

Fornecedor: CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA (43887548000108)

Análise: O documento trata de pavimentação em lajota sextavada em concreto, tipo de obra semelhante ao declarado na emenda, mas em logradouro diferente (Rua Antônio Essig, bairro Itoupava Norte, em vez da Rua Theobaldo Sperber, bairro Salto do Norte). O valor do documento (R$

237.164,46) também difere do valor repassado pela emenda (R$ 1.200.000,00) e não há menção à extensão de 420 metros. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda. Trata-se apenas de semelhança de tipo de obra, o que não configura indício de vinculação com a emenda.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83108357000115/2026/2597

[pncp_contrato] 2026-09-14 - R$ 1.098.899,11 - confiança 40% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para a execução de obra de pavimentação em lajota sextavada de concreto da Rua Bernhard Noering, bairro Testo Salto, Blumenau/SC - SEINFRA.

Fornecedor: AUTENTIKA CONSTRUÇÕES LTDA (29084108000191)

Análise: O tipo de obra (pavimentação em lajota sextavada de concreto) e o município (Blumenau/SC) são semelhantes, e o valor do contrato (R$ 1.098.899,11) é próximo, porém inferior, ao valor repassado (R$ 1.200.000,00). No entanto, o logradouro informado no documento (Rua Bernhard Noering, bairro Testo Salto) difere do declarado na emenda (Rua Theobaldo Sperber, bairro Salto do Norte), e o documento não menciona a extensão de 420 metros nem o vínculo com a emenda. Assim, não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato seja o uso do recurso da emenda; a semelhança pode ser coincidência de objeto e não se configura como correspondência. Recomenda-se verificar no Transferegov.br e no PNCP se há outro contrato para a Rua Theobaldo Sperber.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83108357000115/2026/1887

[pncp_contrato] 2026-10-26 - R$ 1.220.897,33 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para a execução de pavimentação em lajota sextavada de concreto da Rua Hermann Seiler, bairro Testo Salto, Blumenau/SC - SEINFRA.

Fornecedor: AUTENTIKA CONSTRUÇÕES LTDA (29084108000191)

Análise: O documento trata de pavimentação em lajota sextavada de concreto em Blumenau/SC, tipo de obra semelhante ao objeto da emenda, e o valor (R$ 1.220.897,33) está próximo do repassado (R$ 1.200.000,00). Porém, a via citada é a Rua Hermann Seiler, no bairro Testo Salto, enquanto a emenda indica a Rua Theobaldo Sperber, no bairro Salto do Norte, com extensão de 420,00 metros. Não há, nas fontes consultadas, evidência de que este contrato se refira ao mesmo objeto ou meta da emenda. Trata-se apenas de um indício de semelhança, insuficiente para validar o uso do recurso.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83108357000115/2026/2460

[pncp_contrato] 2026-03-02 - R$ 227.743,42 - confiança 20% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para a execução de obra de pavimentação em lajota sextavada em concreto da Rua Cyro dos Anjos, bairro Fidélis, Blumenau/SC - SEMOB.

Fornecedor: CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA (43887548000108)

Análise: Indício de não correspondência: o documento trata de pavimentação em lajota sextavada na Rua Cyro dos Anjos, bairro Fidélis, enquanto o objeto declarado da emenda refere-se à Rua Theobaldo Sperber, bairro Salto do Norte, com extensão de 420,00 metros. O valor do documento (R$ 227.743,42) também difere do valor repassado (R$ 1.200.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato seja uso do recurso da emenda; não há CNPJ do fornecedor no documento.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83108357000115/2026/204

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73900/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73900/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73900/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202442090002

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.